

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОДА 2015

### 7. РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» «РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ» В 2015 ГОДУ

В 2015 году в рамках проекта Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» «Развитие корпоративной сети передачи данных для построения единой информационной системы (далее по тексту – ЕИС) ОАО «АК «Транснефть» (далее по тексту Программа ЕИС)» реализован ряд проектов по строительству современных высокоскоростных волоконно-оптических линий связи взамен устаревших медно-кабельных.

В 2015 году в рамках реализации Программы ЕИС были выполнены работы по следующим объектам:

#### ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ НА УЧАСТКЕ ДЕМЬЯНСК – ТОМСК. ВТОРОЙ ЭТАП

Проектом предусмотрено строительство радиорелейной линии и волоконно-оптической линии связи для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть – Сибирь».

Начато выполнение СМР. Общий объем капитальных вложений по проекту – **1 981,620 млн руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **16,600 млн руб.** без НДС, освоено КВЛ – **20,260 млн руб.** без НДС. Завершение строительства – август 2018 года.

#### ЦРРЛС «ПАРАБЕЛЬ – ИГОЛЬСКО – ТАЛОВОЕ». НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Проектом предусмотрено строительство радиорелейной линии связи для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть – Центральная Сибирь».

Общий объем капитальных вложений по проекту – **149,596 млн руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **83,996 млн руб.** без НДС, освоено капитальных вложений (далее – КВЛ) – **83,961 млн руб.** без НДС. Строительство второго и третьего этапа завершено в июне 2015 года.

#### ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП) ЯРОСЛАВЛЬ – УХТА

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 1 254,9 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть – Север».

Общий объем капитальных вложений по проекту – **1 837,130 млн руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **722,667 млн руб.** без НДС, освоено КВЛ – **723,273 млн руб.** без НДС. Строительство запланировано завершить в феврале 2016 года.

**ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП)  
АНЖЕРО – СУДЖЕНСК – КРАСНОЯРСК. СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 506 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть – Западная Сибирь».

Общий объем капитальных вложений по проекту – **884,534 млн руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **497,033 млн руб.** без НДС, освоено КВЛ – **497,100 млн руб.** без НДС. Строительство завершено в ноябре 2015 года.

**ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП) УС КОВАЛИ – УС ЛАЗАРЕВО.  
СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 242,0 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть-Прикамье».

Начато выполнение СМР. Общий объем капитальных вложений по проекту – **328,323 млн руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – (-) **11,722 млн руб.** без НДС, освоено КВЛ – (-) **11,024 млн руб.** без НДС. Завершение строительства – июль 2016 года.

**ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП) УС АЛЬМЕТЬЕВСК – УС  
БАШКУЛТАЕВО. СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 528,0 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть-Прикамье».

Начато выполнение СМР. Общий объем капитальных вложений по проекту – **821,791 млн руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **0,156 млн руб.** без НДС, освоено КВЛ – **1,626 млн руб.** без НДС. Завершение строительства – сентябрь 2017 года.

**МН ОБВОДНОЙ ЧРИ. УЧАСТОК УС «СУЛАК» – ПКУ 312 КМ.  
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ. СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Строительство ВОЛС протяженностью 323,2 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Черномортранснефть».

Общий объем капитальных вложений по проекту – **406,033 млн. руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **150,160 млн. руб.** без НДС, освоено КВЛ – **150,160 млн. руб.** без НДС. Строительство завершено в июле 2015 года.

### **ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП) УС ТАЙШЕТ – УС АНГАРСК. СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 681,1 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть-Восток».

Начато выполнение СМР. Общий объем капитальных вложений по проекту – **847,844 млн. руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **181,319 млн. руб.** без НДС, освоено КВЛ – **182, 851 млн. руб.** без НДС. Завершение строительства – июль 2016 года.

### **ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП) УС КРАСНОЯРСК – УС БРАТСК. СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 773,2 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть-Восток» и АО «Транснефть – Западная Сибирь».

Общий объем капитальных вложений по проекту – **929,431 млн. руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **217,856 млн. руб.** без НДС, освоено КВЛ – **220,016 млн. руб.** без НДС. Строительство первого этапа завершено в декабре 2015 года. Завершение строительства второго этапа – июль 2016 года.

### **ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП) УС СУБХАНКУЛОВО – УС ОРСК. СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 345,0 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть-Урал».

Общий объем капитальных вложений по проекту – **751,500 млн. руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **49,336 млн. руб.** без НДС, освоено КВЛ – **50,024 млн. руб.** без НДС. Завершение строительства – июнь 2017 года.

### **РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСКОВСКОГО ПРОДУКТОПРОВОДНОГО КОЛЬЦА. СЕТИ СВЯЗИ. СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 396,0 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепродуктопроводов в зоне ответственности АО «Мостранснефтепродукт».

Начато выполнение СМР. Общий объем капитальных вложений по проекту – **1 035,212 млн. руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **571,316 млн. руб.** без НДС, освоено КВЛ – **571,539 млн. руб.** без НДС. Завершение строительства – январь 2017 года.

**ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП) УС ТОРГИЛИ – УС КОНДА.  
СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 300 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть – Сибирь».

Начато выполнение СМР. Общий объем капитальных вложений по проекту – **734,847 млн. руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **2,687 млн. руб.** без НДС, освоено КВЛ – **3,838 млн. руб.** без НДС. Завершение строительства – сентябрь 2017 года.

**ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (ВОЛП) УС ЮРГАМЫШ – УС СУСЛОВО.  
СТРОИТЕЛЬСТВО.**

Проектом предусмотрено строительство ВОЛС протяженностью 273 км для обеспечения услугами связи магистральных нефтепроводов в зоне ответственности АО «Транснефть – Урал».

Начато выполнение СМР. Общий объем капитальных вложений по проекту – **620,877 млн. руб.** без НДС. Запланировано по Программе ЕИС на 2015 год – **1,650 млн. руб.** без НДС, освоено КВЛ – **1,650 млн. руб.** без НДС. Завершение строительства – сентябрь 2017 года.

Проектирование

Запланировано на 2015 год **245,120 млн. руб.** без НДС. Освоено – **256,114 млн. руб.** без НДС.

**В 2015 ГОДУ ВЫПОЛНЯЛИСЬ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ:**

СПРС МН Уралсибнефтепровод. Строительство;

Волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) Волгоград – Тингута. Строительство;

Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск – Томск. Первый этап. Этап 1.3;

Высокоскоростная линия связи на участке Демьянск – Томск. Третий этап.